

Umbau Sachgebiet Ordnung und Soziales (SOS)

Posten	Kosten
tatsächliche Kosten bis 08.10.2018	
Arbeitsstunden Bauhof	51.290,97
Material Bauhof	17.499,11
Büromöbel	8.925,39
Schreinerarbeiten	510,51
Einbau weitere Personaltoilette	3.849,86
Container Bauschuttentsorgung	258,35
Grabungsarbeiten Glasfaseranschluss, 1. AZ	5.225,41
Sonderreinigung	117,76
Zwischensumme	87.677,36
geplante Kosten (Angebote liegen zum Teil vor bzw. Rechnungen sind noch nicht eingegangen)	
Schlösser / Verriegelung	5.000,00
Fertigstellung IT	7.000,00
Bauhofleistungen (Arbeitsstunden + Material)	12.000,00
Einzug Glasfaser	7.000,00
Beschilderung Gebäude	1.200,00
Sonderreinigung	500,00
Schreinerarbeiten	3.000,00
Grabungsarbeiten Glasfaseranschluss, Abschlusszahlung	2.500,00
Unvorhergesehenes	4.000,00
Zwischensumme	42.200,00
Endergebnis	129.877,36

Stand: 08.10.2018